



## IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### Lavori pubblici, centro storico, servizi cimiteriali, giardini, verde pubblico, ecologia, ambiente, salvaguardia della costa, viabilità

VERBALE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL 30.03.2026

L'anno 2026 (DUEMILAVENTISEI) il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12:50 (ore dodici e minuti cinquanta) in Trani al secondo piano di Palazzo di Città Via T. L. Morricone n. 2 nella stanza adiacente l'Area Staff del Sindaco, è stata convocata la seduta della IV Commissione Consiliare Permanente previo avviso di convocazione pervenuto alla segretaria verbalizzante Mirabile Vincenza - Area istruttori presso la Segreteria Generale dell'Ente, in sostituzione della d.ssa Maria GULIANO- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, per il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ricognizione lavori su Tensostatico Ferrante - Palasport e lavori Villa Comunale, con audizione del Vice Sindaco Avv. Fabrizio Ferrante;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 12:30 (dodici e minuti trenta) la Presidente Donata Di Meo prende atto dei consiglieri presenti come da foglio di presenza consegnato alla segretaria verbalizzante *id est*:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1) DI MEO DONATA    | PRESIDENTE;  |
| 2) RUGGIERO CARLO   | CONSIGLIERE; |
| 3) TOPPUTO VINCENZO | CONSIGLIERE; |
| 4) DI LEO GIOVANNI  | CONSIGLIERE; |

dell'assenza del consigliere Vito BRANÀ non rappresentato da nessuno dei consiglieri-----  
e , pur avendo raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, non può aprire i lavori della seduta odierna, a causa dell'assenza del Vice Sindaco avv. FERRANTE che dopo numerosi tentativi di chiamata, alle ore 12:50 raggiunge la stanza per la seduta.

A seguito di ciò la Presidente Donata Di Meo introduce i lavori consiliari cedendo la parola al vicesindaco che inizia la sua audizione comunicando il ritardo sui tempi previsti per i lavori alla struttura denominata TENSOSTATICO FERRANTE, dovuta a situazioni tecniche all'interno della stessa per le quali è stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per la verifica della documentazione ed il successivo raggiungimento della soluzione al problema; inoltre, i propositi attuali sono quelli di provvedere alla riqualificazione della pista.

Proseguendo sulla situazione della struttura sportiva, il Vicesindaco comunica ai presenti che è in corso l'esame della candidatura per l'accesso ad un finanziamento della Regione Puglia riguardante le proposte progettuali per la rivisitazione dell'impiantistica sia all'esterno che all'interno della struttura ed infine in programma sono previsti i lavori per la messa in sicurezza degli spalti nella tribuna che consentiranno il nuovo accesso agli stessi.

SITUAZIONE VILLA COMUNALE: Il Vicesindaco comunica ai presenti che è stato affidato l'incarico di progettazione all'arch. Onesti che -sulla base delle sue informazioni- dovrebbe aver già depositato le tavole metriche per realizzare il rifacimento dell'impianto idrico, compreso in un progetto più grande che

prevede il rifacimento delle stradine, delle piazzette, del boschetto ed altre aree di intervento. Nella settimana successiva a quella in corso, sarà riaperta la parte esterna della Villa Comunale e precisamente una parte di Piazza Plebiscito a seguito dei lavori di riqualificazione che su sua richiesta sono stati stralciati dal progetto originario per provvedere all'intervento di urgenza per questioni di sicurezza collegate ad alcune piante eliminate che costituivano pericolo per i passanti oltre ad aver allargato le aiuole, inserita una zona perimetrale in marmo per una migliore delimitazione, provveduto alla pulizia dai rifiuti sulla parte esterna ed il rifacimento delle panchine, consentendo quindi la restituzione della piazzetta in tempi brevi.

La presidente DI MEO chiede al Vicesindaco Avv. FERRANTE, notizie riguardanti i lavori per il versamento dei ciotoli lungo il perimetro costiero della villa ed a tal proposito il Vicesindaco comunica che è in corso da parte del Dirigente dell'Area, l'autorizzazione al subappalto la cui ditta subappaltatrice dovrà provvedere al movimento terra, al versamento dei ciotoli ma, su tale argomento, preferisce non aggiungere altro poiché la situazione si sta dilungando da diversi anni, anche se sembra essere finalmente arrivata al termine, tenendo presente che detti lavori non dovrebbero andare oltre le due settimane (sonoro).

Il consigliere RUGGIERI chiede se i lavori da svolgere potranno essere conclusi prima della stagione estiva ricevendo una risposta ottimista dal Vicesindaco.

Sempre il consigliere RUGGIERI chiede informazioni più precise in merito all'utilizzo della struttura TENSOSTATICO poiché è strano che la stessa non possa essere utilizzata neanche in parte per l'attività sportiva ed a tal proposito l'assessore comunica dell'errata interpretazione di decisioni prese poiché l'utilizzo del campo non è stato mai sospeso ed al momento i lavori della struttura riguardano solo il rifacimento delle tribune.

Alle ore 13:00 non essendoci altro da discutere all'o.d.g., la Presidente unitamente ai consiglieri presenti, dichiara chiusi i lavori dell'assemblea odierna.

L.c.s.

La Presidente

F.to Donata Di Meo

La segretaria verbalizzante

F.to Mirabile Vincenza